CORREGIDORA

Secretaría de Tesorería y Finanzas
Dirección de Egresos
Asunto: Notificación de Avance Físico Financiero, marzo 2023
Oficio: STyF/DE/10045/2023

Municipio de Corregidora, Qro., a 25 de abril de 2023

Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas del Municipio
de Corregidora, Qro.
P r e s e n t e

Por este medio y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 fracción XIX, XLV, y artículo 19 fracción VII del Reglamento Interno de la Secretaría de Tesorería y Finanzas; así como el numeral 1.4.2 de los Lineamientos de Control del Ejercicio del Presupuesto, señalados en el Manual para la Administración del Gasto Público del Municipio de Corregidora, Qro. Se adjunta al presente, copia simple del **Avance Físico – Financiero de las Obras con corte al mes de marzo** del presente año.

Lo anterior para su conocimiento y efectos conducentes

Sin otro particular al momento, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Lcda. Ma Eugenia Yetzi Beltrán Villarreal
Secretaria de Tesorería y Finanzas
del Municipio de Corregidora, Qro.

002084
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA, QRO. 2021 2024
10:13
27 ABR. 2023
RECIBIDO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA, QRO. 2021 2024
27 ABR. 2023
10:16hrs
RECIBIDO
SECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CP´CALR/L.C.J.S.PHP
Ccp:
Lic. Saraih Uribe Ramírez – Secretaria de Control y Evaluación del Municipio de Corregidora, Qro

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MARZO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO															
MUNICIPIO	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120167	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/09/2022	03/01/2023	89%	07/10/2022		$ 10,447,738.36	$ 9,343,017.26	$ 5,223,869.18	$ 5,223,869.18	M - REJA PERIMETRAL A BASE DE PANEL PERFORADO CON DISEÑO ALEATORIO	190
															M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR CON DISEÑO LADRILLO EN PETATILLO COLOR ROJO OSCURO	1,597.71
															M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 x 20 x 4.0 CM DE ESPESOR	1,124.82
															M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 x 40 x 4.0 CM DE ESPESOR	654.86
															PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 48 W. MOD OU603IGBCA MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD	80
															M - PISO PODOTACTIL DE CAUCHO BLANCO DE 30 x 30 x 0.6 CM DE ESPESOR	445.03
60120168	MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR)	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	98%	28/09/2022	06/12/2022	95%	07/10/2022		$ 5,994,099.53	$ 5,685,652.07	$ 2,997,049.77	$ 2,997,049.77	M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL 500 15 KVA 90°C N.A 133% PE NRF-024-CFE	2,250.00
															M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL 3/0 15 KVA 90°C N.A 133% PE NRF-024-CFE	1,950.00
															M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL 1/0 15 KVA 90°C N.A 133% PE NRF-024 CFE	1,045.33
															PZA - CODO PORTAFUSIBLE TIPO CCC 15 KV 200 AMP CAL DE 3/0	1
															PZA - REGISTRO PREFABRICADO DE 1.50 x 1.50 x 0.90 M TIPO CFE-RMTA-4	10
															KG - CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AWG	475
60120169	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PLAZUELA GRAN CUE	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	95%	05/12/2022	12/02/2023	13%	13/12/2022		$ 4,494,778.45	$ 568,092.08	$ 1,251,686.58	$ 170,427.63	PZA - INODORO CERAMICO	17
															PZA - LAVATORIO SECO CERAMICO	6
															M2 - PISO DE CONCRETO DE 8CM DE ESPESOR	187.5
															M2 - MALLA SOMBRA AL 90%	157.00
60120182	REASFALTADO VIAL DE DISTRIBUIDOR PUENTE TEJEDA	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	19-dic-22	29-ene-23	92%	21/12/2022		$ 15,345,000.00	$ 14,183,817.21	$ 4,539,225.23	$ 4,539,225.23	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	26,857.12
															M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2F APLICADA	26,857.12
															M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE AL 62%	26,857.12
															M2 PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	5,782.97
60120183	REASFALTADO DE VIALIDAD EN CAMINO A LOS OLVERA	IC QUBA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	65%	19-dic-22	12-feb-23	28%	23/12/2022		$ 8,155,000.00	$ 2,260,289.73	$ 2,441,883.38	$ 678,086.92	M3 - DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (BANQUETAS PISOS Y GUARNICIONES)	42.48
															M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS	300.04
															M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM	319.20
															M3 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA	1,572.79
60120188	REASFALT VIAL C. JOSEFA O. D. (C. LA CAPILLA A HIDALGO)	IC QUBA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/12/2022	24/01/2022	97%	27/12/2022		$ 1,165,449.13	$ 1,129,327.79	$ 349,634.74	$ 349,634.74	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS CON PERFILADORA DE ASFALTO	80.20
															M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIÓXICA	1,999.57
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	1,999.57
															M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MARIMBA)	40.00
60120193	EMPEDRADO EN MORTERO VIALIDAD A CASA MUJER JARAL	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	23/01/2023	26/02/2023	97%	30/01/2023		$ 1,999,469.15	$ 1,946,968.36	$ 599,840.75	$ 599,840.75	M2 - DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO)	2,310.95
															M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M	969.32
															M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR	683.74
															M2 - BANQUETA DE 9.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2	22.23
															M - TOPE VEHICULAR TIPO TRAPEZOIDAL DE 2.40 x 1.50 x 0.09 M DE ALTURA	7.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MARZO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)

No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120186	ASFALT SOBRE EMPEDRADO VIAL C. JUV DE HGO A FR. NICO DE ZAM.	JOSE FLORES OBREGON	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	80%	10/02/2023	09/03/2023	0%	02/03/2023		$ 2,507,043.67	$ -	$ 773,413.10	$ -	M2 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE ADOQUIN ROSA DE 15 CM DE ESPESOR	14.18
															M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM	899.95
															M3 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA	329.07
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	2,544.78
															PZA - RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA	8.00
															M - TOPE VEHICULAR DE 2.40 x 0.10 M. DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	18.80
60120190	TRAB.DE REHABILITACION EN SUPERFICIE EN VIALIDAD PRIM Y SECUND 2A ETAP.	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	25/01/2023	21/02/2023	34%	16/02/2023		$ 3,991,475.02	$ 1,342,923.64	$ 1,197,422.50	$ 402,877.09	M2 - CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.50 A 5.00 CM EFECTIVOS	14,143.16
															M3 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	259.20
															M2 - AFINE Y COMPACTACIÓN DE BASE DE TEPETATE EXISTENTE CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA AL 90% DE SU P.V.S.M.	4,322.00
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES	4,321.52
															PZA - RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGUN PROYECTO Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CEA	4.00
60120194	REHA. ADEC. Y ADAP. EN CAM. DEPOR.PUEBLIT Y JARDIN	J. ANTOLIN ZEPEDA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	23/01/2023	05/03/2023	100%	16/02/2023		$ 395,542.11	$ 395,457.20	$ -	$ -	KG - ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN FY=4200 KG/CM2. DIAMETROS DEL No. 3 (3/8") AL No.8 (1")	615.09
															M3 - CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACIÓN F'C=250 KG/CM2	8.30
															M2 - MURO DE BLOCK SOLIDO DE 15 x 20 x 40 CM (NOMINALES) DE 15 CM DE ESPESOR	64.89
															M2 - PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES	64.89
															PZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 40 x 40 x 40 CM	4.00
															M - CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCIÓN DUPLEX XLPE 1 + 1 AWG CAL. 6, 600 V. 90°C	65.30
60120180	PAVIMENTO HIDRÁU C FRAY EULALIO (U.DPT. A REFORMA)	PEREZ UGALDE JOSE	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	12%	06/03/2023	14/05/2023	0%	01/03/2023		$ 10,497,361.26	$ -	$ 3,149,208.38	$ -	M3 - EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B"	2,344.96
															M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	637.91
															M3 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS	853.53
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	1,220.40
															M2 - PISO DE 20.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2	5,690.17
															M2 - ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO EN PETATILLO	5,690.17
60120187	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE C. TLAX. DE MTY A GRO	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	45%	13/03/2023	09/04/2023	0%	22/03/2023		$ 1,287,000.69	$ -	$ 386,100.21	$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS	1,183.11
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO	1,183.11
															M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA	115.91
															M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K	1,183.11
															M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE	1,183.11
															PZA - RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGUN PROYECTO	4.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MARZO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)

No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada
60120189	PROY ILUMI ESCE PIRAM EL CERRITO 2DA ETAPA MUN COR	SEGNALL NEGOCIOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	29/03/2023	25/04/2023	0%			$ 1,996,625.06	$ -	$ -	$ -	250 AC 180 W 50/60HZ RGBAW MCA ELATION PROFESSIONAL O SIMILAR EN CALIDAD	35.00
															M - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (300 FT)	797.00
															M - CABLE DE COBRE CAL 2 THW-LS/THHW-LS 90 °C. 600V CT-SR	718.00
															PZA - AMPLIFICADOR DE SENAL DMX MOD RDM 6XL SPLITER CON 6 SALIDAS XLR 5 PIN DMX/RDM MCA DMX KING O SIMILAR EN	3.00
															M - CABLE DE COBRE CAL 8 THW-LS/THHW-LS 90 °C. 600V CT-SR	562.00
															PZA - AMPLIFICADOR DE SENAL DMX MOD RDM 6XL SPLITER CON 6 SALIDAS XLR 5 PIN DMX/RDM MCA DMX KING O SIMILAR EN CALIDAD	1.00
GASTO DIRECTO 2022										TOTALES	$ 68,276,582.43	$ 36,855,545.34	$ 22,909,333.82	$ 14,961,011.31		

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada
60120198	MERCADO GASTRONÓMICO PLAZA GRAN CUÉ	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 12,000,000.00	$ -	$ -	$ -		
GASTO DIRECTO 2022										TOTALES	$ 12,000,000.00	$ -	$ -	$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ PATIÑO
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
AL 31 MARZO 2023
FONDO: EXCEDENTE ESTATAL 2022
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO :	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUPI)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
67001	REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LOS OLVERA	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CORREGIDORA	LICITACIÓN	70%	05/01/2023	01/03/2023	38%	31/01/2023		$ 9,987,807.23	$ 3,829,159.34	$ 2,996,342.17	$ 1,148,747.80	M2 - PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 1250 GR/M2	833.75
															PZA - MODULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.47 x 7.04 x 1.71 M., CON CAP. DE 24 NIÑOS. MOD. 9IP07, MCA PLAY CLUB	1.00
															M - DREN PLUVIAL DE 50 x 60 CM DE SECCION, MEDIDAS EXTERIORES CON FIRME Y MUROS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO	65.00
															PZA - LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO CON CARCASA DE ALUMINIO, 36 W 100-240 V, TEMPERATURA 3,000 K, LUZ RGB IP67 MODELO EG-15305D-36W MCA ENERGAIIpza	29.00
															PZA - MODULO DE SANITARIOS	1
															PZA - GRADAS	1.00
67002	MEJORAMIENTO AV LAS TORRES, PRADOS DE BALVAN 2DA E	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	05/01/2023	01/03/2023	100%	30/01/2023	########	$ 12,500,000.00	$ 12,480,305.14	$ -	$ -	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	9,416.20
															M2 BANQUETA DE 9.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA	3,193.17
															M2 - GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCION, A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA	2,257.76
															M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA	409.90
															PZA - CAJON DE CONCRETO PREFABRICADO FC=350 KG/CM2 CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 M DE BASE 1.50 M DE ALTURA Y 2.00 M DE LARGO UTIL	6
															M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUAPNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	2,257.76
EXCEDENTE ESTATAL 2022										TOTALES	$ 22,487,807.23	$ 16,309,464.48	$ 2,996,342.17	$ 1,148,747.80		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MARZO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120201	ESTACIONAMIENT, ILUM AMBIENT Y JARD PLAZA GRAN CUÉ	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 4,300,000.00	$ -	$ -	$ -		
60120202	ASFA_TO EMPEDR C ROSAS, AZALEA, NARDOS LA NEGRETA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 1,970,000.00	$ -	$ -	$ -		
GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades										TOTALES	$ 6,270,000.00	$ -	$ -	$ -		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MARZO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2023

(PESOS)

ESTATUS	EN EJUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120200	DELIMITACIÓN PARCIAL SOBR PERIM ZONA ARQ EL CERRIT	ARTURO FRNACO FRANCO	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10%	28/02/2023	03/04/2023	0%			$ 2,389,425.10	$ -	$ -	$ -	PZA - BASE DE CIMENTACION DE 40 x 40 x 40 CM. A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C = 150 KG/CM2 KG - ESTRUCTURA METALICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO SERVICIO - COLOCACION DE EXPOSICION FOTOGRAFICA DE GRAN FORMATO CON TEMA DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA "EL CERRITO" M - REJA PERIMETRAL A BASE DE PANEL PERFORADO CON DISEÑO ALEATORIO SEGUN PROYECTO	35 1,060.85 1 120.00
GASTO DIRECTO 2023										TOTALES	$ 2,389,425.10	$ -	$ -	$ -		

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120199	FUENTE LÚDICA EN LA PLAZA GRAN CUÉ	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -		
60120203	ASFALTADO CALLE MARGARITAS ENTRE SUR PTE Y C NARDO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 3,600,000.00	$ -	$ -	$ -		
60120204	REASFALTADO C FORTIN ENTRE AV PROL ZARAG Y CANDILE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 1,700,000.00	$ -	$ -	$ -		
60120205	REASFALTADO INCORPORACIÓN FCO GALILEI A LIBRAM SUR	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 1,700,000.00	$ -	$ -	$ -		
GASTO DIRECTO 2023										TOTALES	$ 12,000,000.00	$ -	$ -	$ -		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 28 FEBRERO 2023

OBRAS FINALIZADAS

(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD		QUERETARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
67002	EXCEDENTE ESTATAL 2022	MEJORAMIENTO AV LAS TORRES, PRADOS DE BALVAN 2DA E	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACION	100%	05/01/2023	01/03/2023	100%	30/01/2023	16/03/2023	$ 12,480,305.14	$ 12,480,305.14	$ -	$ -	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA M2 - BANQUETA DE 9.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA M2 - GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 - 30 CM DE SECCION, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA PZA - CAJON DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=350 KG/CM2 CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 M DE BASE 1.50 M DE ALTURA Y 2.00 M DE LARGO UNI. M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	6,416.20 3,193.17 2,257.76 409.80 0 2,257.76
											TOTALES	$ 12,480,305.14	$ 12,480,305.14	$ -	$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor