MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

| ESTATUS | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | QUERÉTARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 60120162 | INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1% | 08/04/2022 | 05/05/2022 | 30% | 03/05/2022 | | $ 896,020.39 | $ - | $ 268,806.12 | $ - | KG - ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, Fy=4200 KG/CM2, DIÁMETROS DEL No. 3 (3/8") AL No 8 (1") DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA. | 2,334.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS F'C=300 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM), REVENIMIENTO 10 CM, ELABORADO EN OBRA | 20.39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA | 138.16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO | 474.56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PZA - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2", MOD. 720H-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR EN CALIDAD | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PZA - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 3", MOD. 720H-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR EN CALIDAD | 1 |
| 60120161 | REASFALTADO AVENIDA CANDILES | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÓN REGISTRADA | 100% | 09/05/2022 | 26/06/2022 | 67% | 20/05/2022 | | $ 2,376,493.67 | $ 1,600,676.39 | $ 712,948.10 | $ 480,202.92 | M2 - RIEGO DE LIGA EMULSION CATIONICA | 3972.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO | 3,972.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - MORTERO ASFALTICO | 4482.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PZA - RENIVELACIÓN POZO DE VISITA | 5.00 |
| GASTO DIRECTO 2020 | | | | | | | | | | TOTALES | $ 3,272,514.06 | $ 1,600,676.39 | $ 981,754.22 | $ 480,202.92 | | |

**Nota : la obra con número de NUP 60120162 se encuentra temporalmente suspendida por la CEA, ya que se solicitaron cambios de diversos equipos.**

**ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TECNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

| ESTATUS | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | QUERÉTARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 60120164 | REASFALTADO DE CALLE JALISCO DE GUERRERO A MICHOACÁN, MICHOACÁN DE JALISCO A MÉXICO Y MÉXICO DE JALISCO A SAN LUIS POTOSÍ | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 04/05/2022 | 14/06/2022 | 79% | 30/05/2022 | | $ 3.986.789.79 | $ 3.168.012.69 | $ 1.196.036.94 | $ 950.403.81 | M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS | 345.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE | 8,647.78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K | 8,647.78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO | 8,647.78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES | 2,398.66 |
| 60120163 | REASFALTADO CALLE HIDALGO, MEXICO, TLAXCALA, RÍO LERMA ,GUERRERO | ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 89% | 15/06/2022 | 26/07/2022 | 30% | 21/06/2022 | | $ 2.917.720.48 | $ - | $ 875.316.14 | $ - | M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE | 224.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN | 4.490.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA | 4.490.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO | 4.490.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III | 3.551.20 |
| GASTO DIRECTO 2021 | | | | | | | | | | TOTALES | $ 6,904,510.27 | $ 3,168,012.69 | $ 2,071,353.08 | $ 950,403.81 | | |

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ASFALTICA DE MEXICO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: FORTAMUN 2022

(PESOS)

| ESTATUS | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | QUERÉTARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 60120166 | RECONFOR ZONAS DETERIORADAS EN RÍO EL PUEBLITO 1ERA ETAPA | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 22/06/2022 | 19/07/2022 | 0% | | | $ 996,613.85 | $ - | $ - | $ - | M2 - DESPALME, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA<br>M3 - LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", SEMI-SATURADO | 4,091.00<br>2,480.60 |
| FORTAMUN 2022 | | | | | | | | | | TOTALES | $ 996,613.85 | $ - | $ - | $ - | | |

| ESTATUS | SIN CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | QUERÉTARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 60120165 | REENCARPETADO VIALID PROL ZARAG C VERACRUZ A RÍO G | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | | 0% | | | 0% | | | $ 2,840,000.00 | $ - | $ - | $ - | | |
| FORTAMUN 2022 | | | | | | | | | | TOTALES | $ 2,840,000.00 | $ - | $ - | $ - | | |

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

| ESTATUS | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | QUERÉTARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 636024 | REASFALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 12/04/2022 | 30/05/2022 | 95% | 02/05/2022 | | $ 4,590,433.79 | $ 4,372,009.02 | $ 1,377,100.14 | $ 1,377,100.14 | M3 - FRESADO Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 286.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PAVIMENTO ASFÁLTICO | 6,857.74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - MORTERO ASFÁLTICO (SLURRY SEAL) | 11,704.22 |
| 636025 | SOLUCIÓN PLUVIAL PROLONGACION EL JACAL | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACION REGISTRADA | 100% | 20/04/2022 | 12/07/2022 | 67% | 05/05/2022 | | $ 4,594,726.87 | $ 3,091,890.00 | $ 1,378,418.06 | $ 927,567.00 | M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 900 MM (36") DE DIÁMETRO | 220 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO | 324.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO | 1,950.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PASTO ALFOMRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) | 763.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PZA - TORRENTERA DE 1.50 x 0.80 x 0.70 M. DE ALTURA (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 | 4.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PZA - COMPUERTA MURAL DESLIZANTE MOD. VCU-AC- | 1.00 |
| 636027 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION REGISTRADA | 80% | 23/05/2022 | 28/08/2022 | 26% | 27/05/2022 | | $ 2,783,721.86 | $ 720,032.24 | $ 835,116.56 | $ 216,009.67 | M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) LISO RD 11 DE 3" | 110 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PZA - BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES MARCA TABOHI MODELO BCB-03-34 23/43 3 HP | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M - TUBO DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") | 92.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") | 40.00 |
| 636026 | REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA | JOSE FLORES OBREGON | CORREGIDORA | INVITACIÓN REGISTRADA | 83% | 23/05/2022 | 10/07/2022 | 68% | 07/06/2022 | | $ 2,000,000.00 | $ 1,353,909.53 | $ 597,629.02 | $ 406,172.86 | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS. | 4429.95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE Y AGREGADOS PÉTREOS | 2506.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PZA - REPARACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGÚN PROYECTO | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | M - REPARACIÓN DE REJILLA CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 1.30 M (MEDIDAS EXTERIORES), HASTA 20 CM DE ALTURA | 37.08 |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | | | | | | | | | | TOTALES | $ 13,968,782.52 | $ 9,537,840.79 | $ 4,188,263.78 | $ 2,926,849.67 | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

| ESTATUS | SIN CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | QUERÉTARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 636028 | REASFALTADO C SANTA ANA LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | | 0% | | | 0% | | | $ 3,497,700.00 | $ - | $ - | $ - | | |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | | | | | | | | | | TOTALES | $ 3,497,700.00 | $ - | $ - | $ - | | |

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TECNICO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: FISM 2022

(PESOS)

| ESTATUS | SIN CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | QUERÉTARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 60261 | AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | | 0% | | | 0% | | | $ 5,500,000.00 | $ - | $ - | $ - | | |
| 60262 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN AMPL LOS ÁNGELES | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | | 0% | | | 0% | | | $ 1,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | | |
| 60263 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | | 0% | | | 0% | | | $ 2,500,000.00 | $ - | $ - | $ - | | |
| 60264 | CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSE MA TRUCHUELO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | | 0% | | | 0% | | | $ 7,797,368.00 | $ - | $ - | $ - | | |
| | | | FISM 2022 | | | | | | | TOTALES | $ 16,797,368.00 | $ - | $ - | $ - | | |

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: GEQ PA 2021

(PESOS)

| ESTATUS | SIN CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | QUERETARO | | | | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 66102 | PROYECTO ILUMINACIÓN ESCÉNICA PIRÁMIDE EL CERRITO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | | 0% | | | 0% | | | $ 2 451 859 13 | $ - | $ - | $ - | | |
| GEQ PA 2021 | | | | | | | | | | TOTALES | $ 2,451,859.13 | $ - | $ - | $ - | | |

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO LOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**
**SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**
**ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**
**FECHA: AL 30 JUNIO 2022**

**OBRAS FINALIZADAS**

**(PESOS)**

| ESTATUS | | FINALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD | | QUERETARO | | | | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO | | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 636022 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | REASFALTADO BLVD. DE LAS AMERICAS | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 14/03/2022 | 01/05/2022 | 100% | 31/03/2022 | 02/06/2022 | $ 7,232,263.70 | $ 7,232,263.70 | $ 2,203,926.99 | $ 2,203,926.99 | M3 - RESAGO DE PAVIMENTO ASFALTICO | 604.14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO | 15,076.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR | 15,076.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO II DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR | 1,398.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO | 6,910.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M - PINTURA BÁSICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES | 6,492.60 |
| | | | | | | | | | | | TOTALES | $ 7,232,263.70 | $ 7,232,263.70 | $ 2,203,926.99 | $ 2,203,926.99 | | |

**ART. 64 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ**
**DIRECTOR DE EGRESOS DE LA**
**SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS**

**ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA**
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

OBRAS FINALIZADAS

(PESOS)

| ESTATUS: | | FINALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | | QUERÉTARO | | | | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | | | METAS | |
| MUNICIPIO: | | CORREGIDORA | | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO | | |
| No. Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 136022 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | REASFALTADO BLVD. DE LAS AMERICAS | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 14/03/2022 | 01/05/2022 | 100% | 31/03/2022 | 02/06/2022 | $ 7,232,263.70 | $ 7,232,263.70 | $ 2,203,926.99 | $ 2,203,926.99 | M3 - DESAGUE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 604.14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M2 - BARREDO DE LA SUPERFICIE DEL ASFALTO | 15,026.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR | 15,026.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M2 - MOBILIARIO ASFÁLTICO NUEVO SIMILAR DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR | 1,398.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO | 6,910.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M - PINTURA BLANCA O AMARILLA EN GUARNICIONES | 6,492.80 |
| | | | | | | | | | | | TOTALES | $ 7,232,263.70 | $ 7,232,263.70 | $ 2,203,926.99 | $ 2,203,926.99 | | |

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SUBA ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.